ППМИ 2018

№	Поселение	Населенный пункт	Название инвестиционного проекта	Процедура размещения заявок	Стоимость по результатам торгов	Ход выполнения работ	Срок окончания работ
ИНФОРМАЦИЯ НА 13.07.2018							
1.	Омутнинское городское поселение	г. Омутнинск	Устройство детской игровой площадки, ул. Бамовская, г. Омутнинск	18.06.2018 - заключен муниципальный контракт с ООО «КСИЛ МИЛЛЕНИУМ» республика Татарстан г. Казань	121660,94 руб.	Закупка оборудования. Планировка поверхностей на территории установки оборудования.	до 30.08.2018
		г. Омутнинск	Устройство детской игровой площадки, ул. 9 Мая, г. Омутнинск	18.06.2018 - заключен муниципальный контракт с ООО «КСИЛ МИЛЛЕНИУМ» республика Татарстан г. Казань	136186,68 руб.	Закупка оборудования. Планировка поверхностей на территории установки оборудования.	до 30.08.2018
2.	Район	Вятское сельское поселение, д. Ежово	Без культуры - нет культуры», капитальный ремонт кровли здания Вятского Дома Культуры, ул. Логовая, д.16, дер. Ежово.	29.06.2018 - заключен муниципальный контракт с ООО «МегаСнаб» г. Киров	682289 руб.	Подрядчиком произведен осмотр здания Вятского ДК. Определены виды работ. 09,10.08.2018 – примерная дата начало работ	до 30.08.2018
		Омутнинское	«Сохраним	29.06.2018 - заключен	815966 руб.	Подрядчиком	до 30.08.2018

		городское поселение, д. Плетеневская	культуры! Сохраним деревню!» капитальный ремонт кровли Песчанского Дома культуры, ул. Центральная, д.12, дер. Плетеневская.	муниципальный контракт с ООО «МегаСнаб» г. Киров		произведен осмотр здания по определению видов работ. Работы не проводились. Планируемый въезд подрядчика 16.07.2018г.	
		Залазнинское сельское поселение, с. Залазна	«Культура - имидж села», капитальный ремонт здания Залазнинского Дома культуры ул. Октябрьская, д. 8а с. Залазна	29.06.2018 - заключен муниципальный контракт с ИП Шиховым С.А	1078498 руб.	Подрядчиком осмотрен объект. 12.07 поступление материала. С 19.07.18 начнутся строительные работы.	до 30.08.2018
3.	Восточное городское поселение	пгт. Восточный	Асфальтирование пешеходных дорожек и автопроезда по ул. Азина, д.5, пгт. Восточный	29.06.2018 - проведение аукциона Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок 02.07.2018 - отправлена повторная заявка в центр закупок			